

Sanierung Lichtbänder Terminal 2, Hamburg

Aufgabenstellung:

Sanierung der vorhandenen 9 Glasdachkonstruktionen: Überarbeitung des Fußpunktes und Überprüfung der vorhandenen inneren Dichtebene sowie Neumontage der Deckleisten Sparren/First.



- Lösung:

LAMILUX demontierte zum Anheben der Glasscheiben die vorhandene Konstruktion (First- und Sparrendeckleisten, Wetterschutzblech, Traufblech, Dämmung, Folie etc.) um die innere Dichtebene zu überprüfen und ggf. die Verklebung der Stöße zu überarbeiten. Erneuert wurden auch die Anschlußfolie sowie die Dichtmasse zwischen Folie und Fußriegeldichtung. Vorhandene Bleche wurden wieder montiert, Fugen abgedichtet sowie die Glasscheiben wieder eingebracht.

Vorhandene Schraublöcher wurden abgedichtet; im Firstbereich wurden Edelstahlplättchen auf Glasstöße geklebt. Weiter wurden Sparren-/Firstdichtungen aufgebracht. Montage der First- und Sparrendeckleiste.



